

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)	CÓDIGO: SST-INF-001
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO 2026	VERSIÓN: 01
NIT: 900563807-7	FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 2026	PÁGINA: 1 de X

TORRES DE ANIM II EDIFICIO

NIT: 900563807-7

PLAN DE MEJORAMIENTO 2026 (JULIO - DICIEMBRE)
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Resolución 0312 de 2019 - Capítulo I
Estado actual: 36.5% → Meta 2026: ≥85%

Responsable SG-SST:	Gloria M. Azcarate E. (Administradora)
Asesor Externo:	Carla Castellano Madriz - C.E. 679955
Inversión total 2026:	\$7.2M - \$10.6M
Duración:	6 meses (Julio - Diciembre 2026)
Meta final:	22-24 puntos (85-92%)
Fecha elaboración:	Diciembre 2025

Bogotá D.C., 01 de julio de 2026

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	15/01/2026	Implementación del SG- SST

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)	CÓDIGO: SST-INF-001
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO 2026	VERSIÓN: 01
NIT: 900563807-7	FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 2026	PÁGINA: 1 de X

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Contexto

Torres de Anim II es una copropiedad horizontal ubicada en Bogotá D.C., que cuenta con 42 apartamentos residenciales y opera con 4 trabajadores (1 conserje y 1 jardinero) contratados como contratistas externos.

1.2 Objetivo del Plan

Establecer las acciones, recursos y cronograma necesarios para implementar el SG-SST en Torres de Anim II, pasando de un cumplimiento actual del 36.5% a un cumplimiento objetivo del 85-92% durante el año 2026.

2. SITUACIÓN ACTUAL

2.1 Resultados de la Autoevaluación

Puntaje Total Obtenido	9.5 / 26 puntos
Porcentaje de Cumplimiento	36.5%
Clasificación	MODERADAMENTE ACEPTABLE
Estado General	CRÍTICO
Ciclo I - Recursos	5.0 / 10 puntos (50%)
Ciclo II - Gestión Integral	4.0 / 15 puntos (26.7%)

2.2 Análisis de Brechas

La brecha principal entre el estado actual (36.5%) y el objetivo (85-92%) representa un déficit de aproximadamente 13-15 puntos que deben ser cerrados mediante la implementación sistemática de los estándares faltantes.

2.3 Clasificación de Hallazgos

Los hallazgos se clasifican en:

NO CONFORMIDADES MAYORES	6	Requieren corrección INMEDIATA (Mes 1-2)
NO CONFORMIDADES MENORES	10	Gestionar a mediano plazo (Meses 3-6)

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	15/01/2026	Implementación del SG- SST

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)	CÓDIGO: SST-INF-001
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO 2026	VERSIÓN: 01
NIT: 900563807-7	FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 2026	PÁGINA: 1 de X

ASPECTOS CONFORMES	5	Mantener y documentar formalmente
OPORTUNIDADES DE MEJORA	4	Implementar progresivamente (Segundo semestre)

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	15/01/2026	Implementación del SG- SST

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)	CÓDIGO: SST-INF-001
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO 2026	VERSIÓN: 01
NIT: 900563807-7	FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 2026	PÁGINA: 1 de X

3. OBJETIVOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

3.1 Objetivo General

Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en Torres de Anim II, alcanzando un cumplimiento mínimo del 85% de los estándares establecidos en la Resolución 0312 de 2019 (Capítulo I) durante el año 2026, garantizando condiciones de trabajo seguras y el cumplimiento de la normativa legal vigente.

3.2 Objetivos Específicos

- Elaborar y aprobar el 100% de la documentación base del SG-SST durante el primer trimestre 2026
- Controlar los 6 riesgos críticos (Nivel I) identificados en la matriz de riesgos antes de septiembre 2026
- Capacitar al 100% del personal operativo (6 trabajadores) en SST durante el primer trimestre (julio-septiembre)
- Adquirir e instalar el 100% de los elementos de seguridad faltantes antes de agosto 2026
- Designar y formalizar la estructura organizacional del SG-SST (responsable y Vigía) en julio 2026
- Implementar indicadores de gestión del SG-SST con medición trimestral a partir de septiembre 2026
- Realizar al menos 2 simulacros de evacuación durante 2026 (julio y octubre)
- Alcanzar puntaje de 22-24 puntos (85-92%) en autoevaluación de diciembre 2026

3.3 Metas Cuantificables

INDICADOR	LÍNEA BASE 2025	META 2026	PLAZO
Cumplimiento normativo	36.5%	≥ 85%	Diciembre 2026
Documentos elaborados	0 / 16	16 / 16	Septiembre 2026
Riesgos críticos controlados	0 / 6	6 / 6	Septiembre 2026
Personal capacitado	0 / 2	2 / 2	Noviembre 2026
Elementos de seguridad	1 / 6	6 / 6	Agosto 2026
Índice frecuencia AT	0	0	Permanente
Simulacros realizados	0	≥ 2	Diciembre 2026
Auditorías internas	0	1	Noviembre 2026

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	15/01/2026	Implementación del SG- SST

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)	CÓDIGO: SST-INF-001
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO 2026	VERSIÓN: 01
NIT: 900563807-7	FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 2026	PÁGINA: 1 de X

4. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN

4.1 Fases del Plan

El Plan de Mejoramiento se desarrollará en 4 fases escalonadas, cada una con objetivos específicos y entregables concretos:

FASE 1: ACCIONES INMEDIATAS (Mes 1 - Julio 2026)

Objetivo: Establecer las bases del sistema, atender riesgos críticos inminentes y ejecutar el primer simulacro de evacuación

- Duración: 1 mes
- Inversión estimada: \$1,100,000 - \$1,500,000
- Designar responsable del SG-SST y Vigía
- Inscribir Vigía en curso de 50 horas SST
- Elaborar documentación base (Política, Objetivos, PAT)
- Intervenir riesgos críticos eléctricos (tablero bombas)
- Asegurar cisterna con tapa
- Formalizar contratos con cláusulas SST
- Ejecutar primer simulacro de evacuación (15 de julio)

FASE 2: IMPLEMENTACIÓN CRÍTICA (Meses 2-3 - Agosto-Septiembre 2026)

- Objetivo: Completar documentación y controlar todos los riesgos críticos
- Duración: 2 meses
- Inversión estimada: \$5,200,000 - \$8,100,000
- Adquirir e instalar elementos de seguridad
- Instalar escalera y barandas en tanques
- Realizar lavado y análisis de agua
- Completar Matriz GTC-45

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	15/01/2026	Implementación del SG- SST

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)	CÓDIGO: SST-INF-001
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO 2026	VERSIÓN: 01
NIT: 900563807-7	FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 2026	PÁGINA: 1 de X

- Elaborar Plan de Emergencias
- Realizar inducción SST a trabajadores
- Implementar controles físicos adicionales
- Mantenimiento de puertas eléctricas y bombas eyectoras

FASE 3: CONSOLIDACIÓN (Meses 4-5 - Octubre-Noviembre 2026)

- Objetivo: Consolidar el sistema, ejecutar el segundo simulacro y realizar la auditoría interna
- Duración: 2 meses
- Inversión estimada: \$700,000 - \$1,000,000
- Finalizar curso de 50 horas (Vigía)
- Realizar capacitaciones específicas
- Ejecutar segundo simulacro de evacuación (15 de octubre)
- Realizar primera auditoría interna (octubre)
- Reportar autoevaluación a ARL
- Implementar indicadores con medición trimestral
- Ajustar procedimientos según hallazgos
- Lavado de tanques y análisis de agua (segundo semestre)
- Mantenimiento de instalación eléctrica
- FASE 4: MEJORA CONTINUA Y CIERRE (Mes 6 - Diciembre 2026)

Objetivo: Cerrar el ciclo del plan, evaluar resultados y planificar 2027

- Duración: 1 mes
- Inversión estimada: \$240,000 - \$360,000 (recarga de extintores)
- Recarga de extintores
- Realizar autoevaluación final (diciembre)
- Planificar objetivos 2027

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	15/01/2026	Implementación del SG- SST

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)	CÓDIGO: SST-INF-001
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO 2026	VERSIÓN: 01
NIT: 900563807-7	FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 2026	PÁGINA: 1 de X

- Elaborar Plan Anual de Trabajo y Programa de Mantenimiento 2027

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	15/01/2026	Implementación del SG- SST

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)	CÓDIGO: SST-INF-001
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO 2026	VERSIÓN: 01
NIT: 900563807-7	FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 2026	PÁGINA: 1 de X

5. PLAN DE ACCIÓN DETALLADO

5.1 FASE 1: ACCIONES INMEDIATAS (Mes 1- Julio 2026)

N°	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	INVERSIÓN	EVIDENCIA
1	Designar responsable del SG-SST	Consejo Admin.	10 jul 2026	\$0	Acta de designación
2	Nombrar Vigía de SST	Trabajadores	10 jul 2026	\$0	Acta de nombramiento
3	Inscribir Vigía en curso 50h SST	Administración	15 jul 2026	\$0	Certificado inscripción
4	Verificar afiliación ARL vigente	Administración	15 jul 2026	\$0	Certificados ARL
5	Elaborar Política de SST	Carla C.	20 jul 2026	Incluido	Política firmada
6	Elaborar Objetivos SST 2026	Carla C.	20 jul 2026	Incluido	Documento objetivos
7	Elaborar Plan Anual de Trabajo 2026	Carla C.	25 jul 2026	Incluido	PAT aprobado
8	Completar Matriz GTC-45	Carla C.	30 jul 2026	Incluido	Matriz completa
9	Proteger tablero eléctrico bombas	Admin + Electricista	31 jul 2026	\$800,000	Fotos + Factura
10	Asegurar cisterna con tapa	Administración	31 jul 2026	\$300,000	Fotos + Factura
11	Primer simulacro de evacuación	Brigada + Carla C.	15 jul 2026	Incluido	Acta simulacro

INVERSIÓN FASE 1: \$1,100,000

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	15/01/2026	Implementación del SG- SST

 TORRES DE ANÍM 2 NIT 900.123.456-7	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)	CÓDIGO: SST-INF-001
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO 2026	VERSIÓN: 01
NIT: 900563807-7	FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 2026	PÁGINA: 1 de X

5.2 FASE 2: IMPLEMENTACIÓN CRÍTICA (Meses 2-3- Agosto-Septiembre 2026)

N°	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	INVERSIÓN	EVIDENCIA
12	Adquirir botiquín tipo B	Administración	15 ago 2026	\$80K-\$150K	Botiquín dotado
13	Adquirir señalización evacuación	Administración	15 ago 2026	\$90K-\$240K	6 señales instaladas
14	Adquirir señalización preventiva	Administración	15 ago 2026	\$160K-\$400K	16 señales instaladas
15	Adquirir luces de emergencia	Administración	20 ago 2026	\$960K-\$2M	8 luces instaladas
16	Señalar punto de encuentro	Administración	20 ago 2026	\$120K-\$240K	2 señales externas
17	Instalar escalera marinera tanques	Admin + Contratista	28 ago 2026	\$1.5M-\$2M	Escalera + barandas
18	Asegurar tapas de tanques	Admin + Contratista	28 ago 2026	Incluido	Tapas aseguradas
19	Lavado y desinfección tanques	Empresa especializada	05 sep 2026	\$200K	Certificado lavado
20	Análisis microbiológico agua	Laboratorio	10 sep 2026	\$200K	Informe laboratorio
21	Elaborar Plan de Emergencias	Carla C.	15 sep 2026	Incluido	Plan aprobado
22	Realizar inducción SST trabajadores	Carla C.	20 sep 2026	Incluido	Actas capacitación
23	Formalizar gestión contratistas	Administración	25 sep 2026	\$0	Otrosí contratos
24	Pintura antideslizante escaleras	Admin + Pintor	30 sep 2026	\$200K	Fotos escaleras
25	Canalizar cableado expuesto	Electricista	30 sep 2026	\$400K	Fotos + Factura
26	Iluminación adicional zonas críticas	Electricista	30 sep 2026	\$400K	Fotos + Factura
27	Mantenimiento puertas eléctricas	Empresa especializada	31 ago 2026	\$600K-\$1.2M	Certificado mtto
28	Mantenimiento bombas eyectoras	Empresa especializada	30 sep 2026	\$300K-\$600K	Certificado mtto

INVERSIÓN FASE 2: \$5,200,000 - \$8,100,000

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	15/01/2026	Implementación del SG- SST

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)	CÓDIGO: SST-INF-001
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO 2026	VERSIÓN: 01
NIT: 900563807-7	FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 2026	PÁGINA: 1 de X

5.3 FASE 3: CONSOLIDACIÓN (Meses 4-5- Octubre-Noviembre 2026)

N°	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	INVERSIÓN	EVIDENCIA
29	Reportar autoevaluación a ARL	Responsable SST	10 oct 2026	\$0	Reporte plataforma
30	Finalizar curso 50h Vigía	Vigía SST	10 oct 2026	\$0	Certificado 50h
31	Capacitación uso de extintores	ARL / Carla C.	20 oct 2026	ARL	Acta capacitación
32	Capacitación primeros auxilios	ARL / Carla C.	25 oct 2026	ARL	Acta capacitación
33	Implementar indicadores SST	Responsable SST	31 oct 2026	\$0	Tablero indicadores
34	Primera auditoría interna	Carla C.	10 nov 2026	Incluido	Informe auditoría
35	Conformar brigada de emergencias	Administración	15 nov 2026	\$0	Acta conformación
36	Elaborar perfil sociodemográfico	Responsable SST	20 nov 2026	\$0	Perfil documentado
37	Implementar archivo SST	Responsable SST	25 nov 2026	\$0	Sistema organizado
38	Ajustar procedimientos	Carla C.	30 nov 2026	Incluido	Procedimientos v2
39	Segundo simulacro evacuación	Brigada + Carla C.	15 oct 2026	Incluido	Acta simulacro
40	Lavado tanques (2do semestre)	Empresa especializada	31 oct 2026	\$200K	Certificado
41	Análisis agua (2do semestre)	Laboratorio	31 oct 2026	\$200K	Informe laboratorio
42	Mantenimiento instalación eléctrica	Electricista	30 nov 2026	\$300K-\$600K	Certificado mtto

INVERSIÓN FASE 3: \$700,000 - \$1,000,000 (mantenimientos: lavado tanques, análisis agua, eléctrico)

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	15/01/2026	Implementación del SG- SST

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)	CÓDIGO: SST-INF-001
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO 2026	VERSIÓN: 01
NIT: 900563807-7	FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 2026	PÁGINA: 1 de X

5.4 FASE 4: MEJORA CONTINUA Y CIERRE (Mes 6- Diciembre 2026)

N°	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	INVERSIÓN	EVIDENCIA
43	Recarga extintores	Empresa especializada	15 dic 2026	\$240K-\$360K	6 extintores
44	Autoevaluación final 2026	Responsable SST	20 dic 2026	\$0	Autoevaluación
45	Elaborar Plan Anual 2027	Carla C.	30 dic 2026	Incluido	PAT 2027

INVERSIÓN FASE 4: \$240,000 - \$360,000 (Recarga de extintores)

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	15/01/2026	Implementación del SG- SST

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)	CÓDIGO: SST-INF-001
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO 2026	VERSIÓN: 01
NIT: 900563807-7	FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 2026	PÁGINA: 1 de X

6. CRONOGRAMA GENERAL 2026

El siguiente cronograma presenta la distribución temporal de las 45 actividades del Plan de Mejoramiento a lo largo del año 2026:

FASE	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
FASE 1: Inmediatas	●●●●					
FASE 2: Crítica		●●●●	●●●●			
FASE 3: Consolidación				●●●●	●●●●	
FASE 4: Mejora Continua y Cierre						●●●●
Mantenimientos		●	●	●	●	●

HITOS CLAVE 2026

- 31 julio: Riesgos críticos inmediatos controlados
- 30 septiembre: Todos los riesgos Nivel I controlados
- 31 octubre: Reporte autoevaluación a ARL
- 15 noviembre: Primera auditoría interna completada
- 15 julio: Primer simulacro de evacuación
- 15 octubre: Segundo simulacro de evacuación
- 20 diciembre: Autoevaluación final: ≥85% cumplimiento

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	15/01/2026	Implementación del SG- SST

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)	CÓDIGO: SST-INF-001
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO 2026	VERSIÓN: 01
NIT: 900563807-7	FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 2026	PÁGINA: 1 de X

7. PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2026

El siguiente presupuesto consolida todas las inversiones necesarias para la implementación del SG-SST durante el año 2026:

7.1 Inversión Fase 1 (Julio 2026)

CONCEPTO	CANTIDAD	COSTO
Gabinete tablero eléctrico IP65	1	\$400,000
Canalización cableado bombas	1	\$400,000
Tapa cisterna metálica	1	\$300,000

SUBTOTAL FASE 1: \$1,100,000

7.2 Inversión Fase 2 (Agosto-Septiembre 2026)

CONCEPTO	CANTIDAD	COSTO
Botiquín tipo B dotado	1	\$80,000 - \$150,000
Señalización evacuación	6	\$90,000 - \$240,000
Señalización preventiva	16	\$160,000 - \$400,000
Luces de emergencia 90min	8	\$960,000 - \$2,000,000
Punto de encuentro	2	\$120,000 - \$240,000
Escalera marinera + barandas tanques	1	\$1,500,000 - \$2,000,000
Lavado y desinfección tanques	1	\$200,000
Análisis microbiológico agua	1	\$200,000
Pintura antideslizante	1	\$200,000
Iluminación adicional	1	\$400,000

SUBTOTAL FASE 2: \$5,200,000 - \$8,100,000

7.3 Inversión Fase 3 (Octubre-Noviembre 2026)

CONCEPTO	FRECUENCIA	COSTO ANUAL
----------	------------	-------------

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	15/01/2026	Implementación del SG- SST

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)	CÓDIGO: SST-INF-001
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO 2026	VERSIÓN: 01
NIT: 900563807-7	FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 2026	PÁGINA: 1 de X

Mantenimiento puertas eléctricas	Trimestral	\$600,000 - \$1,200,000
Mantenimiento bombas eyectoras	Semestral	\$300,000 - \$600,000
Lavado tanques (2do semestre)	Semestral	\$200,000
Análisis agua (2do semestre)	Semestral	\$200,000
Mantenimiento eléctrico	Anual	\$300,000 - \$600,000
Recarga extintores	Anual	\$240,000 - \$360,000
Capacitaciones adicionales	Variable	ARL (Gratuito)

SUBTOTAL FASE 3: \$700,000 - \$1,000,000

7.4 Inversión Fase 4 (Diciembre 2026)

SUBTOTAL FASE 4: \$240,000 - \$360,000

7.5 INVERSIÓN TOTAL ANUAL 2026

Fase 1 (Julio)	\$1,100,000
Fase 2 (Agosto-Septiembre)	\$5,200,000 - \$8,100,000
Fase 3 (Octubre-Noviembre)	\$700,000 - \$1,000,000
Fase 4 (Diciembre)	\$240,000 - \$360,000
TOTAL AÑO 2026	\$7,240,000 - \$10,560,000

NOTA: Los servicios de consultoría SST (Carla Castellano) se facturan según contrato de prestación de servicios profesionales y NO están incluidos en este presupuesto. Las capacitaciones básicas son gratuitas a través de la ARL.

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	15/01/2026	Implementación del SG- SST

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)	CÓDIGO: SST-INF-001
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO 2026	VERSIÓN: 01
NIT: 900563807-7	FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 2026	PÁGINA: 1 de X

8. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

8.1 Indicadores de Cumplimiento

INDICADOR	FÓRMULA	META 2026	FRECUENCIA
% Cumplimiento normativo	$(\text{Puntaje obtenido} / 26) \times 100$	$\geq 85\%$	Trimestral
% Documentos elaborados	$(\text{Docs elaborados} / 16) \times 100$	100%	Mensual
% Riesgos controlados	$(\text{Riesgos controlados} / 30) \times 100$	$\geq 90\%$	Trimestral
% Personal capacitado	$(\text{Capacitados} / \text{Total}) \times 100$	100%	Semestral
% Actividades PAT ejecutadas	$(\text{Ejecutadas} / \text{Programadas}) \times 100$	$\geq 95\%$	Mensual

8.2 Indicadores de Gestión

INDICADOR	FÓRMULA	META 2026	FRECUENCIA
Frecuencia de AT	$(\text{N}^\circ \text{ AT} \times 240,000) / \text{HH trabajadas}$	0	Trimestral
Severidad de AT	$(\text{Días perdidos} \times 240,000) / \text{HH}$	0	Trimestral
Índice de capacitación	$(\text{Horas capacitación} / \text{Trabajadores})$	$\geq 20\text{h}$	Anual
Cumplimiento mantenimientos	$(\text{Mttos realizados} / \text{Programados}) \times 100$	100%	Mensual
Inspecciones realizadas	Nº inspecciones SST realizadas	≥ 12	Mensual
Ausentismo	$(\text{Días ausencia} / \text{Días laborales}) \times 100$	$\leq 2\%$	Mensual

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	15/01/2026	Implementación del SG- SST

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)	CÓDIGO: SST-INF-001
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO 2026	VERSIÓN: 01
NIT: 900563807-7	FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 2026	PÁGINA: 1 de X

9. RESPONSABLES Y COMUNICACIÓN

9.1 Matriz de Responsabilidades

ROL	RESPONSABLE	RESPONSABILIDADES PRINCIPALES
Representante Legal	Gloria M. Azcarate E.	Aprobar políticas, asignar recursos, rendir cuentas
Responsable SG-SST	Gloria M. Azcarate E. (Administradora)	Liderar implementación, coordinar actividades, hacer seguimiento
Vigía SST	[Por designar]	Vigilar cumplimiento, reportar condiciones inseguras, promover cultura
Asesor Externo SST	Carla Castellano	Diseñar documentación, capacitar, auditar, asesorar
Trabajadores	Conserje + Jardinero	Cumplir normas, reportar riesgos, participar en capacitaciones
Consejo Administración	Consejo	Aprobar presupuesto, designar responsables, recibir informes

9.2 Mecanismos de Comunicación

- Reuniones mensuales de seguimiento (Responsable SST + Administración)
- Informes trimestrales al Consejo de Administración
- Cartelera informativa en lobby del edificio
- Correos electrónicos informativos a residentes (eventos críticos)
- WhatsApp con trabajadores (comunicación rápida)
- Actas formales de todas las actividades SST
- Rendición de cuentas anual ante trabajadores (diciembre)

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	15/01/2026	Implementación del SG- SST

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)	CÓDIGO: SST-INF-001
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO 2026	VERSIÓN: 01
NIT: 900563807-7	FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 2026	PÁGINA: 1 de X

10. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

Para garantizar el cumplimiento del Plan de Mejoramiento, se establecen los siguientes mecanismos:

MECANISMO	FRECUENCIA	RESPONSABLE	ENTREGABLE
Reunión de seguimiento mensual	Mensual	Responsable SST	Acta de seguimiento
Medición de indicadores	Trimestral	Responsable SST	Informe de indicadores
Inspecciones de seguridad	Mensual	Vigía SST	Formato de inspección
Auditoría interna	Semestral	Carla Castellano	Informe de auditoría
Informe al Consejo	Trimestral	Administración	Presentación ejecutiva

Alertas y Escalamiento

Se activarán alertas en los siguientes casos:

Cumplimiento < 70% en cualquier trimestre → Reunión extraordinaria del Consejo

Retraso > 15 días en actividades críticas → Informe inmediato

Ocurrencia de accidente de trabajo → Investigación inmediata y reporte ARL

Hallazgos críticos en auditoría → Plan de acción correctivo inmediato

Incremento de riesgos no previstos → Actualización de matriz y controles

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	15/01/2026	Implementación del SG- SST

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)	CÓDIGO: SST-INF-001
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO 2026	VERSIÓN: 01
NIT: 900563807-7	FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 2026	PÁGINA: 1 de X

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES

Conclusiones

1. Torres de Anim II requiere una inversión estimada de \$7.2M - \$10.6M para implementar el SG-SST y alcanzar cumplimiento normativo del 85-92% durante 2026.
2. El plan es VIABLE y REALISTA, estructurado en 4 fases escalonadas que priorizan riesgos críticos y cumplen con plazos legales.
3. La implementación exitosa depende críticamente de la designación oportuna del responsable SST y del Vigía (julio 2026), así como de la aprobación del presupuesto por el Consejo.
4. Los 6 riesgos críticos (Nivel I) DEBEN ser controlados en los primeros 3 meses (julio-septiembre 2026) para evitar accidentes graves.
5. El cumplimiento del plan garantiza no solo evitar sanciones del Ministerio del Trabajo, sino principalmente proteger la vida y salud de los 4 trabajadores y de los 42 hogares residentes.

Recomendaciones Finales

1. Aprobar este Plan de Mejoramiento en el Consejo de Administración de julio 2026
2. Asignar presupuesto completo (\$7.2M-\$10.6M) distribuido por fases
3. Designar formalmente responsable SST y Vigía en primera semana de julio
4. Priorizar intervención de riesgos críticos (tablero eléctrico, cisterna, tanques) en mes 1
5. Mantener reuniones de seguimiento mensual sin excepción
6. Documentar TODAS las actividades con evidencias formales
7. Involucrar a residentes en cultura de seguridad (simulacros, cartelera)

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	15/01/2026	Implementación del SG- SST

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)	CÓDIGO: SST-INF-001
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO 2026	VERSIÓN: 01
NIT: 900563807-7	FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 2026	PÁGINA: 1 de X

8. Considerar certificación voluntaria posterior (OHSAS/ISO 45001) como mejora continua

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	15/01/2026	Implementación del SG- SST

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)	CÓDIGO: SST-INF-001
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO 2026	VERSIÓN: 01
NIT: 900563807-7	FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 2026	PÁGINA: 1 de X

APROBACIONES

ELABORADO POR:

Nombre: Carla Castellano Madriz
Cargo: Especialista SST
Licencia: C.E. 679955

Firma: _____
Fecha: Diciembre 2025

APROBADO POR:

Nombre: Gloria M. Azcarate E.
Cargo: Administradora
Torres de Anim II

Firma: _____
Fecha: _____

APROBADO POR CONSEJO:

Nombre: _____
Cargo: Presidente Consejo
Torres de Anim II

Firma: _____
Fecha: _____

VISTO BUENO:

Nombre: _____
Cargo: Vigía SST
(Por designar)

Firma: _____
Fecha: _____

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	15/01/2026	Implementación del SG- SST